

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL

LOCAL: RUA 01 – Nº 100 – VILA ISABEL – PEDREGULHO - SP

SERVIÇOS		VALOR DOS SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03
SERVIÇOS	28,02%	R\$ 30.767,73	R\$ 15.383,87	R\$ 15.383,87	
INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,28%	R\$ 2.498,34	R\$ 1.249,17	R\$ 1.249,17	
PAVIMENTAÇÃO	38,41%	R\$ 42.180,51	R\$ 14.060,17	R\$ 14.060,17	R\$ 14.060,17
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,10%	R\$ 3.402,72		R\$ 1.701,36	R\$ 1.701,36
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 3.055,87		R\$ 1.527,94	R\$ 1.527,94
FORRO		R\$ 14.292,77			R\$ 14.292,77
PINTURAS		R\$ 13.613,15			R\$ 13.613,15
VALOR MENSAL			R\$ 30.693,21	R\$ 33.922,50	R\$ 45.195,39
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.693,21	R\$ 64.615,71	R\$ 109.811,09
PORCENTAGEM			28%	59%	100%
VALOR TOTAL (100%)					R\$ 109.811,09



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL - CREA 0601113022