


OBRA – REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			LOCAL – RUA DR. PAULO DE CASTRO CORREA – S/N					
						CENTRO – PEDREGULHO - SP					
			REF: SINAPI SETEMBRO/2023								
Serviços		Valor da Obra	% da Obra	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06	Etapa 07	Etapa 08
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.200,45	1,26%	9.200,45							
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.557,21	2,41%	17.557,21							
03	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 47.624,03	6,53%	47.624,03							
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 41.720,56	5,72%		25.032,34	16.688,22					
05	PAREDES E PAINELIS	R\$ 53.731,67	7,37%		26.865,83	26.865,83					
06	ESQUADRIAS	R\$ 108.763,75	14,92%			21.752,75				38.067,31	48.943,69
07	COBERTURA	R\$ 82.299,13	11,29%				74.069,22	8.229,91			
08	FORRO	R\$ 25.621,02	3,51%					25.621,02			
09	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 42.619,17	5,85%			6.392,88	10.654,79	25.571,50			
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 15.730,07	2,16%			1.573,01	1.573,01	12.584,05			
11	PISOS	R\$ 82.349,21	11,29%						74.114,29	8.234,92	
12	ACABAMENTOS	R\$ 6.118,85	0,84%					4.283,19		1.835,65	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 25.799,94	3,54%		5.159,99	6.449,99	3.869,99	6.449,99			3.869,99
14	INSTALAÇÕES HIDRO/SANITARIAS	R\$ 27.221,00	3,73%		6.805,25	12.249,45	5.444,20			2.722,10	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 25.346,57	3,48%					5.069,31	7.603,97	6.336,64	6.336,64
16	PINTURA	R\$ 36.165,27	4,96%							21.699,16	14.466,11
17	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 76.094,91	10,44%		11.414,24			15.218,98	22.828,47	15.218,98	11.414,24
18	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.163,00	0,71%								5.163,00
Total		R\$ R\$ 729.125,81	100,00%	74.381,69	75.277,64	91.972,13	95.611,21	103.027,97	104.546,73	94.114,78	90.193,67
Total		%	100,00%	10%	10,32%	12,61%	13,11%	14,13%	14,34%	12,91%	12,37%
								 <b>ELSO LEMES FILHO</b> ENG. CIVIL – CREA 0601113022			