

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRUÇÃO DE 26 CASAS POPULARES

DATA: 30/06/2023

SERVIÇOS		VALOR DOS SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
MOBILIZAÇÃO	6,86%	R\$ 246.991,11	R\$ 246.991,11								
PREPARAÇÃO DO TERRENO	5,01%	R\$ 180.271,92	R\$ 180.271,92								
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	R\$ 87.909,42	R\$ 87.909,42								
FUNDAÇÃO (RADIER)	8,67%	R\$ 312.162,39		R\$ 156.081,20	R\$ 156.081,20						
SUPERESTRUTURA	8,17%	R\$ 294.150,70		R\$ 98.050,23	R\$ 98.050,23	R\$ 98.050,23					
PAREDES E PAINEIS	11,52%	R\$ 414.646,38			R\$ 138.215,46	R\$ 138.215,46	R\$ 138.215,46				
ESQUADRIAS	5,04%	R\$ 181.432,79			R\$ 60.477,60	R\$ 60.477,60	R\$ 60.477,60				
COBERTURA	16,49%	R\$ 593.474,12				R\$ 197.824,71	R\$ 197.824,71	R\$ 197.824,71			
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,81%	R\$ 29.146,28				R\$ 9.715,43	R\$ 9.715,43	R\$ 9.715,43			
REVESTIMENTO INTERNO	4,57%	R\$ 164.401,80				R\$ 54.800,60	R\$ 54.800,60	R\$ 54.800,60			
FORRO	2,17%	R\$ 78.103,43					R\$ 39.051,72	R\$ 39.051,72			
REVESTIMENTO EXTERNO	3,51%	R\$ 126.430,38					R\$ 31.607,60	R\$ 31.607,60	R\$ 31.607,60	R\$ 31.607,60	
PISOS	2,82%	R\$ 101.618,70						R\$ 33.872,90	R\$ 33.872,90	R\$ 33.872,90	
ACABAMENTOS	0,57%	R\$ 20.655,82						R\$ 6.885,27	R\$ 6.885,27	R\$ 6.885,27	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00%	R\$ 180.058,48							R\$ 60.019,49	R\$ 60.019,49	R\$ 60.019,49
INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS	3,02%	R\$ 108.703,58							R\$ 36.234,53	R\$ 36.234,53	R\$ 36.234,53
LOUÇAS E PAINEIS	2,13%	R\$ 76.549,96							R\$ 25.516,65	R\$ 25.516,65	R\$ 25.516,65
PINTURA	3,72%	R\$ 133.718,74							R\$ 44.572,91	R\$ 44.572,91	R\$ 44.572,91
OUTROS SERVIÇOS	6,84%	R\$ 246.263,19								R\$ 123.131,60	R\$ 123.131,60
LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,61%	R\$ 22.090,62									R\$ 22.090,62
VALOR MENSAL			R\$ 515.172,45	R\$ 254.131,43	R\$ 452.824,49	R\$ 559.084,02	R\$ 531.693,10	R\$ 373.758,22	R\$ 238.709,36	R\$ 361.840,95	R\$ 311.565,80
TOTAL ACUMULADO			R\$ 515.172,45	R\$ 769.303,88	R\$ 1.222.128,36	R\$ 1.781.212,39	R\$ 2.312.905,49	R\$ 2.686.663,70	R\$ 2.925.373,06	R\$ 3.287.214,01	R\$ 3.598.779,81
PORCENTAGEM			14%	21%	34%	49%	64%	75%	81%	91%	100%
VALOR TOTAL (100%)											R\$ 3.598.779,81

Elso Lemes Filho

ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL - CREA 0601113022