

## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	R\$ 295,27	0,25 %	295,27	-	-	-	-	-
				100,00%	0	0	0	0	0
2	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM	R\$ 221,33	0,19 %	221,33	-	-	-	-	-
				100,00%	0	0	0	0	0
3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	R\$ 415,37	0,35 %	83,07	-	-	-	124,61	207,68
				20,00%	0	0	0	30,00%	50,00%
4	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	R\$ 63,12	0,05 %	12,62	50,50	-	-	-	-
				20,00%	80,00%	0	0	0	0
5	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	R\$ 309,20	0,26 %	-	-	309,20	-	-	-
				0	0	100,00%	0	0	0
6	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	R\$ 348,17	0,29 %	-	-	348,17	-	-	-
				0	0	100,00%	0	0	0
7	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	R\$ 5.881,87	4,96 %	-	-	2.940,93	2.940,93	-	-
				0	0	50,00%	50,00%	0	0
8	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	R\$ 9.137,78	7,70 %	-	-	4.568,89	4.568,89	-	-
				0	0	50,00%	50,00%	0	0
9	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.087,20	1,76 %	-	-	1.043,60	1.043,60	-	-
				0	0	50,00%	50,00%	0	0
10	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.011,20	1,70 %	-	-	1.005,60	1.005,60	-	-
				0	0	50,00%	50,00%	0	0
11	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	R\$ 5.382,08	4,54 %	-	-	-	5.382,08	-	-
				0	0	0	100,00%	0	0
12	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	R\$ 3.069,72	2,59 %	-	-	-	3.069,72	-	-
				0	0	0	100,00%	0	0
13	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	R\$ 5.853,58	4,93 %	-	-	-	-	5.853,58	-
				0	0	0	0	100,00%	0
14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	R\$ 2.577,08	2,17 %	-	-	-	-	2.577,08	-
				0	0	0	0	100,00%	0
15	REVESTIMENTO TIPO "ACM" COM ACABAMENTO EM PVDF E ESPESSURA 4MM - INSTALADO	R\$ 65.658,88	55,34 %	-	-	-	-	-	65.658,88
				0	0	0	0	0	100,00%
16	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM DIZERES EM CAIXA ALTA - DIMENSAO: ALTURA= 0.60M	R\$ 2.704,90	2,28 %	-	-	-	-	-	2.704,90
				0	0	0	0	0	100,00%
17	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM DIZERES EM CAIXA ALTA - DIMENSAO: ALTURA= 0.80M	R\$ 2.765,64	2,33 %	-	-	-	-	-	2.765,64
				0	0	0	0	0	100,00%
18	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM DIZERES EM CAIXA ALTA - DIMENSAO: ALTURA= 1,00M	R\$ 3.370,40	2,84 %	-	-	-	-	-	3.370,40
				0	0	0	0	0	100,00%
18	PLACA EM ACM C/ BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SP	R\$ 6.500,00	5,48 %	-	-	-	-	-	6.500,00
				0	0	0	0	0	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 118.652,78</b>	<b>100,00 %</b>						
<b>CUSTO (R\$)</b>				<b>612,30</b>	<b>50,50</b>	<b>10.216,39</b>	<b>18.010,83</b>	<b>8.555,26</b>	<b>81.207,50</b>
<b>PORCENTAGEM (%)</b>				<b>0,52%</b>	<b>0,04%</b>	<b>8,61%</b>	<b>15,18%</b>	<b>7,21%</b>	<b>68,44%</b>
<b>CUSTO ACUMULADO (R\$)</b>				<b>612,30</b>	<b>662,79</b>	<b>10.879,19</b>	<b>28.890,01</b>	<b>37.445,28</b>	<b>118.652,78</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA (%)</b>				<b>0,52%</b>	<b>0,56%</b>	<b>9,17%</b>	<b>24,35%</b>	<b>31,56%</b>	<b>100,00%</b>

*Elso Lemes Filho*

ELSO LEMES FILHO  
ENG. CIVIL – CREA 0601113022